

全区 1-3 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2024 年省重大项目。2024 年我区列入省重大项目 9 个（实施项目 6 个，储备项目 3 个），计划总投资 230.2 亿元，年度计划投资 28.5 亿元，1~3 月完成投资 4.5 亿元，占年度计划投资的 15.6%。实施项目中计划新开工项目 3 个，兆和、协同创新已开工，致物智能未开工。

2024 年市重点项目。2024 年我区列入市级重点项目 73 个（实施项目 69 个，储备项目 4 个），计划总投资 1041.6 亿元，年度计划投资 244.9 亿元。1~3 月完成投资 63.8 亿元，占年度计划投资的 26.1%。实施项目中计划新开工项目 35 个，1~3 月已开工 18 个，开工率 51.4%（详见附表 1）。

2024 年区重点项目。2024 年我区初步排定区级重点项目 262 个，计划总投资 1973.9 亿元，年度计划投资 483.7 亿元。1~3 月完成投资 126.2 亿元，占年度计划的 26.1%。其中计划新开工项目 154 个，1~3 月已开工 93 个，开工率 60.4%（详见附表 2）。

重点项目投产投用情况。1~3 月，全区已累计投产投用亿元以上产业项目 26 个，其中度假区 11 个、经开区 5 个、高新区 9 个、太湖新城 1 个。

吴中区纳入 2022 年市重点项目清单管理的新开工产业

项目共计 25 个，其中度假区 1 个、经开区 13 个、高新区 9 个、太湖新城 2 个。截至 3 月底，已投产投用 13 个，投产投用率 52%。未投产投用 12 个，其中度假区 1 个、经开区 5 个、高新区 4 个、太湖新城 2 个。

吴中区纳入 2023 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 26 个，其中度假区 1 个、经开区 10 个、高新区 12 个、太湖新城 3 个。截至 3 月底，无项目投产投用。

二、项目招引签约情况

2022 年签约项目推进情况。2022 年全区亿元以上签约项目 107 个，计划总投资 841 亿元。截至 3 月底，已开工项目 77 个（其中投产项目 56 个），开工率 72.0%，开工项目计划总投资 573 亿元，完成投资 60 亿元，投资完成率 10.4%。终止（暂缓）合作项目 24 个，占比 22.4%。未开工项目 6 个，占比 5.6%（详见附表 3）。

2023 年签约项目推进情况。2023 年全区亿元以上签约项目 249 个，计划总投资 1122 亿元。截至 3 月底，已开工项目 133 个（其中投产项目 78 个），开工率 53.4%，开工项目计划总投资 477 亿元，完成投资 56 亿元，投资完成率 11.8%。终止（暂缓）合作项目 50 个，占比 20.1%。未开工项目 66 个，占比 26.5%（详见附表 4）。

2024 年签约项目情况。1~3 月，全区新增签约亿元以上项目 68 个，计划总投资 316 亿元，其中度假区 12 个、经开区 27 个、高新区 22 个、太湖新城 7 个。总投资 10~50 亿元项目 12 个，50~100 亿元项目 1 个（详见附表 5）。

附表 1：1~3 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
合 计	73	1041.6	244.9	63.8	26.1%	35	18	51.4%
度假区	4	31.6	13.7	2.6	18.7%	2	0	0.0%
光福镇	2	17.1	8.4	1.3	15.1%	1	0	0.0%
金庭镇	1	5.5	2.3	1.3	56.1%	0	0	/
经开区	30	420.6	91.9	24.9	27.1%	15	9	60.0%
甬直镇	5	31.7	10.5	1.5	14.2%	5	3	60.0%
高新区	24	337.0	78.8	16.7	21.2%	14	6	42.9%
木渎镇	12	192.0	40.3	7.3	18.1%	6	3	50.0%
胥口镇	7	75.0	23.0	5.7	24.6%	5	2	40.0%
临湖镇	5	70.0	15.5	3.8	24.4%	3	1	33.3%
太湖新城	11	148.8	40.2	10.5	26.1%	2	1	50.0%
交通运输局	2	54.0	8.2	2.1	26.2%	1	1	100.0%
区 级	2	49.7	12.0	6.9	57.8%	1	1	100.0%

附表 2：1~3 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
合 计	262	1973.9	483.7	126.2	26.1%	154	93	60.4%
度假区	48	176.6	64.2	18.2	28.3%	33	20	60.6%
东山镇	6	15.2	7.4	1.6	21.4%	4	2	50.0%
光福镇	33	124.8	46.3	14.6	31.6%	26	17	65.4%
金庭镇	4	7.5	2.8	1.0	37.1%	1	0	0.0%
经开区	101	849.7	191.6	50.1	26.1%	57	38	66.7%
甬直镇	30	266.9	53.8	15.2	28.3%	14	9	64.3%
高新区	75	528.1	145.4	36.7	25.3%	48	30	62.5%
木渎镇	37	277.3	67.7	17.8	26.2%	24	17	70.8%
胥口镇	26	160.8	55.6	13.4	24.0%	15	10	66.7%
临湖镇	12	90.0	22.1	5.6	25.4%	9	3	33.3%
太湖新城	24	225.0	56.3	13.7	24.3%	11	3	27.3%
教育局	5	15.9	4.9	0.8	16.7%	2	1	50.0%
交通运输局	7	123.4	14.3	3.1	21.9%	2	1	50.0%
水务局	2	55.1	7.1	3.7	51.8%	1	0	0.0%

附表 3：2022 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 3 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止(暂缓)数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	107	841	77	72.0%	573	60	10.4%	56	24	6
度假区	9	110	7	77.8%	50	9	18.0%	3	1	1
经开区	60	403	40	66.7%	255	16	6.3%	34	20	0
高新区	25	223	19	76.0%	175	33	18.9%	8	1	5
太湖新城	12	103	11	91.7%	93	3	3.2%	11	1	0
区 级	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0

注：开工项目数包含投产投用项目数，区级 1 个项目为科招中心招引项目，由于项目终止，未计入属地。

附表 4：2023 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 3 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	249	1122	133	53.4%	477	56	11.8%	78	50	66
度假区	71	269	42	59.2%	120	6	5.0%	34	18	11
经开区	80	434	38	47.5%	177	25	14.1%	23	17	25
高新区	83	347	46	55.4%	165	23	13.9%	16	13	24
太湖新城	15	72	7	46.7%	15	3	20.0%	5	2	6

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 5：2024 年 1~3 月全区新签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

责任单位	合计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	68	316	67	315	51	247	13	46	3	23	55	54	12	12	1	1
度假区	12	34	12	34	10	30	2	4			10	10	2	2		
经开区	27	195	26	194	21	153	4	20	1	21	20	19	6	6	1	1
高新区	22	44	22	44	17	38	5	6			21	21	1	1		
太湖新城	7	44	7	44	3	26	2	16	2	2	4	4	3	3		