

全区 1-12 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2024 年省重大项目情况。2024 年我区列入省重大项目 8 个（实施项目 6 个、储备项目 2 个），计划总投资 210 亿元，年度计划投资 28.5 亿元，1~12 月完成投资 23.8 亿元，占年度计划投资的 83.4%，其中进度滞后项目 1 个，为高新区木渎镇绿的谐波项目。实施项目中计划新开工项目 3 个（兆和、协同创新、玖物智能），目前均已开工。

2024 年市重点项目情况。2024 年我区列入市级重点项目 73 个（实施项目 69 个、储备项目 4 个），计划总投资 1069.3 亿元，年度计划投资 240.9 亿元。1~12 月完成投资 266.8 亿元，占年度计划投资的 110.8%。实施项目中计划新开工项目 30 个，目前均已开工。

2024 年区重点项目情况。2024 年我区排定区级重点项目 262 个，计划总投资 1915.3 亿元，年度计划投资 483.7 亿元。1~12 月完成投资 514.7 亿元，占年度计划的 106.4%（详见附表 1）。

重点项目投产投用情况。12 月份，全区投产投用亿元以上产业项目 13 个，其中度假区 4 个、经开区 6 个、高新区 1 个、太湖新城 2 个。

1~12 月，全区已累计投产投用亿元以上产业项目 111 个，

其中度假区 28 个、经开区 37 个、高新区 36 个、太湖新城 10 个。

吴中区纳入 2022 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 25 个，其中度假区 1 个、经开区 13 个、高新区 9 个、太湖新城 2 个。截至 12 月底，已投产投用 25 个，投产投用率 100%。

吴中区纳入 2023 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 26 个，其中度假区 1 个、经开区 10 个、高新区 12 个、太湖新城 3 个。截至 12 月底，已投产投用 12 个，投产投用率 46.2%。未投产投用 14 个，其中经开区 6 个、高新区 5 个、太湖新城 3 个。

二、项目招引签约情况

2022 年签约项目推进情况。2022 年全区亿元以上签约项目 107 个，计划总投资 840.5 亿元。截至 12 月末，已开工项目 82 个（其中投产项目 64 个），开工率 76.6%，开工项目计划总投资 597.6 亿元，完成投资 230.7 亿元，投资完成率 38.6%。终止（暂缓）合作项目 21 个，占比 19.6%。未开工项目 4 个，占比 3.7%（详见附表 2）。

2023 年签约项目推进情况。2023 年全区亿元以上签约项目 249 个，计划总投资 1122.4 亿元。截至 12 月末，已开工项目 172 个（其中投产项目 110 个），开工率 69.1%，开工项目计划总投资 645.1 亿元，完成投资 256.5 亿元，投资完成率 39.8%。终止（暂缓）合作项目 57 个，占比 22.9%。未开工项目 21 个，占比 8.4%（详见附表 3）。

2024年签约项目情况。12月份，全区新增签约亿元以上项目33个，计划总投资47.7亿元，其中度假区8个、经开区11个、高新区8个、太湖新城6个。

1~12月，全区累计签约亿元以上项目270个，计划总投资923.8亿元，其中度假区47个、经开区96个、高新区95个、太湖新城32个。总投资10~50亿元项目29个，50~100亿元项目2个（详见附表4）。

截至12月末，已开工项目164个（其中投产项目56个），开工率60.7%，开工项目计划总投资381亿元，完成投资107.3亿元，投资完成率28.2%。终止（暂缓）合作项目3个，占比1.3%。未开工项目103个，占比38.1%（详见附表5）。

附表 1：1~12 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况			
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率
合 计	262	1915.3	483.7	514.7	106.4%
度假区	48	159.9	64.2	64.5	100.5%
东山镇	6	15.2	7.4	7.6	102.7%
光福镇	33	107.2	46.3	46.3	100.7%
金庭镇	4	7.5	2.8	3.8	136.1%
经开区	101	827.7	191.6	209.0	109.1%
甬直镇	30	266.9	53.8	60.2	111.9%
高新区	75	512.1	145.4	146.8	100.9%
木渎镇	37	277.3	67.7	67.7	100.0%
胥口镇	26	155.8	55.6	58.4	103.1%
临湖镇	12	79.0	22.1	20.8	98.2%
太湖新城	24	225.0	56.3	61.3	108.9%
教育局	5	15.9	4.9	5.1	104.8%
交通运输局	7	119.6	14.3	15.7	109.5%
水务局	2	55.1	7.1	12.3	174.2%

附表 2：2022 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 12 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止(暂缓)数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	107	840.5	82	76.6%	597.6	230.7	38.6%	64	21	4
度假区	9	109.5	7	77.8%	49.5	18.6	37.6%	5	1	1
经开区	62	405.2	45	72.6%	262.1	124.4	47.5%	40	17	
高新区	26	225.1	21	80.8%	195.2	58.0	29.7%	10	2	3
太湖新城	10	100.8	9	90.0%	90.8	29.6	32.6%	9	1	

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 3：2023 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 12 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	249	1122.4	172	69.1%	645.1	256.5	39.8%	110	57	20
度假区	71	269.0	45	63.4%	130.0	25.3	19.4%	40	25	1
经开区	80	434.2	58	72.5%	275.1	134.2	48.8%	42	15	7
高新区	83	347.4	58	69.9%	206.2	81.3	39.4%	22	15	10
太湖新城	15	71.9	11	73.3%	33.9	15.8	46.6%	6	2	2

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 4：2024 年 1~12 月全区新签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

责任单位	合计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	270	923.8	268	921.8	194	636.9	65	202.1	9	84.8	239	237	29	29	2	2
度假区	47	78.3	46	77.3	36	61.9	10	15.4			45	44	2	2		
经开区	96	434.0	95	433.0	73	293.3	19	85.7	3	54.0	81	80	14	14	1	1
高新区	95	253.5	95	253.5	69	169.7	22	59.0	3	23.8	87	87	8	8		
太湖新城	32	158.0	32	158.0	16	112.0	14	42.0	3	7.0	26	26	5	5	1	1

附表 5：2024 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 12 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	270	923.8	164	60.7%	381.0	107.3	28.2%	56	3	103
度假区	47	78.3	36	76.6%	53.3	17.6	33.0%	13	1	10
经开区	96	434.0	51	53.1%	104.7	34.8	33.3%	24	1	44
高新区	95	253.5	62	65.3%	136.0	37.6	27.7%	8		33
太湖新城	32	158.0	15	46.9%	87.0	17.2	19.8%	11	1	16

注：开工项目数包含投产投用项目数。